

2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表

项目名称	新建学生宿舍资金	单位	苏州工业职业技术学院	
内容	指标	权重	评分结果	备注
投入	预算执行率	2.33	0.00	目标值 \geq 95%。实际值49.71%
	专款专用率	2.33	2.25	
	配套资金到位率	2.33	2.33	
	财务制度健全性	2.33	1.94	
	可行研究充分性	2.33	0.00	无可行研究报告
	资金使用合规性	2.33	2.33	
	工程变更合规性	2.33	2.33	
	实际风险事件有效控制率	2.33	2.33	
	与预期质量计划差距定期检查率	2.33	2.33	
	招标过程规范性	2.33	2.33	
	资金节约率	2.33	1.95	
	资产产权明确性	2.37	2.37	
	产出	窗帘采购安装	3.11	3.11
房建工程完成率		3.11	3.11	
五金件采购安装		3.11	3.11	
楼宇内标示系统完成率		3.11	3.11	
绿化景观完成率		3.11	3.11	
房建工程按期竣工		3.11	0.00	未按期完成
窗帘采购安装按期完成		3.11	3.11	
五金件采购安装按期完成		3.11	3.11	
绿化景按期完成		3.12	3.12	
结果	新建宿舍利用率	1.78	1.78	
	房建工程符合节能指标	1.78	1.78	
	窗帘符合节能指标	1.78	0.00	无证明材料
	建筑设计和配套设施安全性指标	1.78	0.00	无证明材料
	政府采购资金节约率	1.78	1.49	
	改善学生住宿条件需求	1.78	1.78	
	房建工程通过环评	1.78	1.78	
	窗帘符合绿色环保率	1.78	1.78	
	学生对新建宿舍居住条件的满意度	1.76	1.76	
影响力	提供更多优良的住宿资源，为学院平稳发展提供基础物质保障	1.60	1.28	
	满足学生生活需求，提高学生生活品质	1.60	1.28	
	项目保修制度执行情况	1.60	1.33	
	校舍长效管理机制	1.60	1.28	
	强化学生绿色生活、节能环保的意识	1.60	1.28	
指标质量		4.00	3.00	
报告质量		12.00	8.27	
组织管理工作		4.00	3.00	
合计		100.00	80.25	